

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29 <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>HD</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0029</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029	G00	شماره صفحه : 1 از 35
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029	G00											

طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن

MONTHLY PROGRESS REPORT # 29

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

G00	NOV. 2023	IFI	M.Aref	M.Fakharian	S.Faramarzpour	
Rev.	Date	Purpose of Issue/Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval
Class: 3		CLIENT Doc. Number: FOZ-707099				
Status: IDC: Inter-Discipline Check IFC: Issued For Comment IFA: Issued For Approval AFD: Approved For Design AFC: Approved For Construction AFP: Approved For Purchase AFQ: Approved For Quotation IFI: Issued For Information AB-R: As-Built for CLIENT Review AB-A: As-Built –Approved						

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: 053-073-9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29 <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>HD</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0029</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029	G00	شماره صفحه : 2 از 35
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029	G00											

REVISION RECORD SHEET

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
1	X				
2	X				
3	X				
4	X				
5	X				
6	X				
7	X				
8	X				
9	X				
10	X				
11	X				
12	X				
13	X				
14	X				
15	X				
16	X				
17	X				
18	X				
19	X				
20	X				
21	X				
22	X				
23	X				
24	X				
25	X				
26	X				
27	X				
28	X				
29	X				
30	X				
31	X				
32	X				
33	X				
34	X				
35	X				
36	X				
37	X				
38	X				
39	X				
40	X				
41	X				
42	X				
43	X				
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک	 شرکت توسعه و پالایش نفت ایران  HIRGAN ENERGY 																
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29 <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>HD</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0029</td><td>G00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029	G00	شماره صفحه : 3 از 35
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029	G00											

فهرست مطالب

1	مشخصات قراردادی پروژه	4
2	معرفی پروژه	5
3	گزارش مدیریتی پروژه	9
4	گزارش فعالیت های انجام شده	10
5	جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی /تحت الارض /سطح الارض)	13
6	بخش کنترل پروژه	14
7	وضعیت مدارک مهندسی	20
8	بخش مالی پروژه	20
9	بخش تدارکات کالا	22
10	نمودار سازمانی پیمانکار	23
11	مکاتبات با کارفرما	25
12	مشکلات و موانع	29
13	موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت	30
14	بخش کنترل پروژه	31
15	ضمائم	32

* گزارش ترنسیتال لیست به پیوست می باشد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 4 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سريال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

۱ مشخصات قراردادی پروژه

نام پروژه: نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک / بخش سطح الارض و

ابنيه تحت الارض

کارفرمای اصلی:

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه / تهران، خیابان شهید دستگردی،

تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

مجری و نماینده کارفرمای اصلی:

علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش

تولید ناحیه گچساران)

کارفرما (پیمانکار عمومی):

شرکت توسعه پتروایران

تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار) امیر محمد محسنی

عمومی):

مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی”

پیمانکار EPC:

تهران، اتوبان همت - خیابان شیراز جنوبی - کوچه یاس - پلاک 13

مدیر پروژه و نماینده پیمانکار: محمد فخاریان

تاریخ شروع پروژه: 1400/04/02

تاریخ پایان پروژه: 1402/04/01

شماره قرارداد: BK-00-CO-0001

شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی): 971020

مبلغ پیمان (یورو): 35,909,880 یورو

مدت پیمان: 24 ماه

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 5 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

۲ معرفی پروژه

میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی بی حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم جوار است. حجم ذخیره در جای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می شوند.

تاسیسات سرچاهی مربوط به ۶ حلقه چاه توسعه ای (که ۲ حلقه از این ۶ حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در ۴ حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمناً احداث ۶ خط لوله جریانی جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است.


با هدف افزایش تولید نفت از میدان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحذات مورد نیاز جدید) به میزان ۱۵ م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.

همچنین احداث ۴۴ کیلومتر خط لوله ۸ اینچ انتقال گاز از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک تا ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان و ۵٫۲ کیلومتر خط لوله ۴ اینچ انتقال مایعات گازی از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک به واحد بهره برداری بینک نیز در تعهد پیمانکار می باشد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29								شماره صفحه : 6 از 35
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029	G00	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس 	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 7 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 8 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

S/L	Well Name/Location	Reservoir
1	W 008 N	Asmari
2	W 018 S	Asmari
3	W 046 S	Bangestan
4	W028	Bangestan
5	W 035	Bangestan
6	W 007 S	Bangestan
7	Well 14	Bangestan
8	Well 12	Bangestan
9	Well 15	Bangestan
10	Well 05	Bangestan


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پیمان  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 9 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

۳ گزارش مدیریتی پروژه

1-3 گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه

جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.

2-3 نمودار پیشرفت کل پروژه



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 10 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

۴ گزارش فعالیت‌های انجام شده

1-4 مدیریت پروژه /عمومی

- شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه
- کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
- ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد

2-4 بخش مهندسی (E)

1-2-4 مهندسی سطح الارض /ابنیه تحت الارض پروژه

- ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه
- بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما

2-2-4 مهندسی تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

3-4 فعالیت‌های مرتبط با کالای (P)

1-3-4 کالای سطح الارض /ابنیه تحت الارض پروژه

- برگزاری جلسه PIM و KOM کولر های هوایی ایستگاه
- برگزاری جلسه بررسی پیشنهادات فنی پکیج فلر
- برگزاری جلسه بررسی قرارداد پمپ های آتشنشانی با سازنده منتخب
- ارسال TBE پکیج Flare ایستگاه
- ارسال مدارک سازنده کمپرسور گازی
- ارسال مدارک سازنده Pig Trap
- ارسال TBE اصلاحی پکیج هوا و نیتروژن ایستگاه

2-3-4 کالای تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

4-4 فعالیت‌های اجرایی (C)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 11 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

-
- عملیات بتن ریزی پارت اول سازه Dewatering چاه 14
- عملیات بتن ریزی سازه Treatment Pad چاه 14
- قالب بندی پارت دوم سازه های Oil trap & OBM چاه 14
- عملیات بتن مگر رمپ ورودی و خروجی به Coral Pit
- قالب بندی پارت دوم سازه های Oil trap & OBM چاه 14
- پاکسازی محوطه و نخاله برداری چاه 14
- عملیات آرماتوربندی رمپ ورودی و خروجی به Coral Pit چاه 14
- بارگیری و حمل مصالحه سیمان و تخلیه آن در چاه 14
- بتن ریزی پارت دوم دیوار سازه Oil trap چاه 14
- بتن ریزی پارت دوم دیوار سازه OBM چاه 14
- بتن ریزی پارت دوم سازه Dewatering چاه 14
- عملیات لوله کشی برق ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز جنوب (تجهیز کارگاه)
- عملیات شیب بندی سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز جنوب (تجهیز کارگاه)
- بلوک چینی دیواره های سازه Waste pit چاه 14
- بلوک چینی سازه DISPOSAL لوکیشن چاه 14
- پیاده کردن نقاط نقشه ایستگاه تقویت فشار
- Back Fill دیوارهای سازه Waste pit , Disposal لوکیشن چاه 14
- curing بتن چاله oil gathering pit
- آرماتوربندی فونداسیون MUD Channel چاه 14
- بتن ریزی کف MUD Channel چاه 14
- اجرای دیوار MUD Channel چاه 14
- برچیدن کارگاه در لوکیشن چاه 14 شامل (کانکس-مخازن آب-دیزل ژنراتور و ...)
- اجرای پرایمر جهت ایزوگام سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز
- اجرای ایزوگام سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 12 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

- تحویل چاه 14 به کارفرمای محترم با حضور مدیر پروژه محترم مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی و نمایندگان شرکت پترو ایران
- اجرای پرایمر جهت ایزوگام سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز
- اجرای ایزوگام سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز
- آماده سازی و تجهیز آشپزخانه کارگاه (پترو ایران)
- حفاری و خاکبرداری مسیر های اصلی فاضلاب ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز
- خاکبرداری و حفاری جهت انحراف مسیر سیلاب در لوکیشن ایستگاه تقویت فشار

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 13 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

۵ جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

Code	Description	W.F. (Total)	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%	Client Approval 1402/02/03
	Total Project	100.000%	13.54%	0.44%	13.97%	6.88%
1	GENERAL	5.32%	67.14%	0.09%	67.23%	44.18%
1-1	General	5.32%	67.14%	0.09%	67.23%	44.18%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	11.84%	0.13%	11.98%	9.11%
2-1	Engineering	0.36%	55.80%	2.27%	58.07%	48.76%
2-2	Procurement	11.14%	5.59%	0.00%	5.59%	3.12%
2-3	Construction	6.68%	19.88%	0.24%	20.12%	16.94%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	10.21%	0.53%	10.74%	3.75%
3-1	Engineering	2.37%	48.34%	2.77%	51.10%	45.61%
3-2	Procurement	59.19%	11.26%	0.58%	11.84%	3.02%
3-3	Construction	13.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پخش نفت ایران  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 14 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

۶ بخش کنترل پروژه

جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

Description	W.F. (Disc)	W.F. (Total)	Roll-Up	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%	Client Approval 1402/02/03
Total Project	100.000%	100.000%	100.00%	13.54%	0.44%	13.97%	6.88%
GENERAL	1.136%	1.136%	1.136%	67.138%	0.089%	67.23%	44.18%
Project Management	23.600%	0.268%	0.268%	59.310%	0.586%	59.90%	45.07%
Project Insurance	13.470%	0.153%	0.153%	91.301%	0.097%	91.40%	6.79%
Service to Company	35.400%	0.402%	0.402%	70.832%	0.049%	70.88%	46.19%
Training Courses	7.310%	0.083%	0.083%	5.000%	0.000%	5.00%	0.00%
GC Mobilization & Demobilization	20.220%	0.230%	0.230%	60.494%	0.000%	60.49%	55.57%
SUB-Surface DEVELOPMENT	52.342%	52.342%	52.338%	11.845%	0.132%	11.98%	9.11%
Package 01-New Well # W018S	5.210%	2.727%	2.723%	37.799%	0.039%	37.838%	34.245%
Package 02-New Well # W028 (Bangestan)	7.125%	3.729%	3.729%	40.490%	0.035%	40.526%	33.044%
Package 03-New Well # W046S (Bangestan)	33.462%	17.515%	17.515%	11.438%	0.028%	11.47%	8.95%
Package 04-New Well # W035 (Bangestan)	8.669%	4.538%	4.538%	15.909%	0.062%	15.97%	11.90%
Package 05-New Well # W008N	2.760%	1.445%	1.445%	7.292%	0.066%	7.36%	4.61%
Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)	12.934%	6.770%	6.770%	4.926%	0.083%	5.01%	3.09%
Package 07-Workover # 14	7.666%	4.013%	4.012%	9.148%	1.157%	10.30%	2.78%
Package 08-Workover # 12	6.237%	3.265%	3.264%	2.137%	0.048%	2.18%	1.90%
Package 09-Workover # 15	9.335%	4.886%	4.886%	1.487%	0.036%	1.52%	1.32%
Package 10-Workover # 05	6.602%	3.456%	3.456%	2.077%	0.069%	2.15%	1.83%
SURFACE DEVELOPMENT	46.522%	46.522%	46.522%	10.210%	0.532%	10.74%	3.75%
Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"	15.529%	7.224%	7.224%	6.990%	0.051%	7.04%	1.38%
Package 12- EPC # Compressor Station	84.471%	39.298%	39.298%	11.018%	0.653%	11.67%	4.34%

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 15 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

ضرایب وزنی فعالیت ها (W-F) (عمومی / سطح الارض) :

Cde	Description	W.F.(Discp.)	WF.(Total)
		100.00%	100.000%
1	GENERAL	5.32%	5.32%
1-1	Project Management	100.00%	5.32%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	18.18%
2-1	Engineering	1.99%	0.36%
2-2	Procurement	61.26%	11.14%
2-3	Construction	36.75%	6.68%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	76.49%
3-1	Engineering	3.09%	2.37%
3-2	Procurement	77.39%	59.19%
3-3	Construction	18.20%	13.92%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.3%	1.01%



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

عمومی و مشترک



شماره پیمان:


053-073-9184

MONTHLY PROGRESS REPORT # 29

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه
G00	0029	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK


شماره صفحه : 16 از 35

نمودار پیشرفت بخش عمومی



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 17 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض





نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

عمومی و مشترک



شماره پیمان:


053-073-9184

MONTHLY PROGRESS REPORT # 29

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029	G00

شماره صفحه : 18 از 35


نمودار پیشرفت بخش سطح الارض



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پیمانکاری 
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 19 از 35
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029	
								G00

جدول و نمودار پیشرفت EPC:

Surface DEVELOPMENT		
	W.F.	Progress%
Total Project	100%	13.54%
Engineering	2.73%	49.31%
Procurement	70.33%	10.36%
Construction	20.60%	6.45%
Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.0%
Project Management	5.32%	67.14%



۷ وضعیت مدارک مهندسی بخش مالی پروژه

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 22 از 35
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029	G00

۸ بخش تدارکات کالا



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29								شماره صفحه : 24 از 35
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029	G00	

آمار نیروی انسانی طی ماه گذشته																ردیف	عنوان شغل
۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۶			
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۱	مدیر سطح الارض
۱	۱	۱	*	*	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		۲	سرپرست سایت
۲	۳	۲	۲	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲		۳	ناظر فنی civil
۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱	*	*	*	*	۱	۱	۱	۱		۴	ناظر جوش و رنگ
۱	۱	*	*	*	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		۵	ناظر کنترل پروژه
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۶	ناظر کالا
۲	۲	۱	۱	۱	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		۷	ناظر ایمنی
۲	۲	۱	۱	۱	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		۸	انبار دار
۲	۳	۲	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۲		۹	پشتیبانی
۳	۴	۳	۳	۳	۲	۳	۳	۳	۳	۳	۱	۱	۲	۲		۱۰	حراست
۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	*	*	۱	۱	۱	*		۱۱	D C C
۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	*	*	*						۱۲	منشی
۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		۱۳	راننده پترو ایران
۱	۱	*	*	*	۱	۱	۱	۱	۱	*	۱	۱	۲	۲		۱۴	متفرقه
۲	۱	۱	۱	۱	۱	*	*	*	*	*	۱	۱	۱	۱		۱۵	سرپرست کارگاه
۲	۱	۱	۱	۱	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱				۱۶	معاون کارگاه
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱	۱	۱		۱۷	کنترل پروژه
۲	۲	۱	۱	۱	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		۱۸	پشتیبانی
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱	۱	۱		۱۹	مسئول ماشین آلات
۷	۷	۷	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۷	۷	۷	۷	۸	۷		۲۰	حراست
۶	۶	۶	۶	۵	۵	۵	۵	۴	۴	۴	۴	۴	۳	۳		۲۱	خدمات و آبدارچی
۲	۲	۱	۱	۱	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		۲۲	کارمند امور اداری و حسابدار
۲	۲	۱	۱	۱	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		۲۳	انبار دار
*	*	*	*	*	۳	۳	۲	۲	۲	۲	۳	۳	۳	۲		۲۴	بنا و بتن ریز
۴	۴	۴	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۲	۲	۱	۱	۲	۲		۲۵	H S E
*	*	*	*	*	۱	۱	۱	۱	*	*	۱	*	*	*		۲۶	Q C
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۲۷	تدارکات و مسئول تجهیز
۱	۱	*	*	*	۱	*	*	*	*	*	۳	۳	۳	۳		۲۸	راننده دستگاه سنگین
۳	۲	۲	۲	۲	۱	۱	۲	۲	۲	۲	۱	۱	۲	۲		۲۹	راننده وانت و سواری
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۳۰	مبایر عملیات خاکی
۳	۳	۲	۲	۲	۳	۳	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲		۳۱	آشپز
۴	۵	۴	۴	۴	۳	۲	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳		۳۲	کارگر ساده
*	*	*	*	*	۱	۱	*	*	*	*	۱	۱	*	*		۳۳	آرماتور بند
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳	۳	۳	۳		۳۴	قالب بند
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۳۵	جوشکار و کمک جوشکار
۳	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۱	۱	۲	۲	۲		۳۶	کمپاس
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۳۷	راننده تراکتور
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۳۸	مکانیک وژنراتور من
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱	*	*		۳۹	آزمایشگاه
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۴۰	اکیپ گمانه زنی
۱	۱	*	*	*	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		۴۱	برقکار
۱	۱	*	*	*	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		۴۲	IC T
۱	*	*	*	*	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		۴۳	نقشه بردار
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۴۴	کمک نقشه بردار
۵	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۳	۳	۳	۳	۲	۲	۲	۲		۴۵	مهندس اجرا
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۴۶	تیم مشاور
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۴۷	تیم طراحی
۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		۴۸	پزشک
۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		۴۹	کارگر فنی
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۵۰	نماکار
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۵۱	کمک برقکار

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک	 شرکت ملی پالایش و توزیع نفت ایران  HIRGAN ENERGY 																
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29 <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>HD</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0029</td><td>G00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029	G00	شماره صفحه : 25 از 35
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029	G00											

۱۰ مکاتبات با کارفرما

11-1 مکاتبات وارده از کارفرما :

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
1	اعلام تاریخ برگزاری و معرفی نفرات جلسات شروع کار (KOM) و پیش بازرسی (PIM)	1402/07/24	12900
2	ابلاغ صورتجلسه جانمایی ساختمان انبار جدید واحد تقویت فشار بینک GCS	1402/07/24	12901
3	درخواست مجوز شروع بکار اجرایی در ایستگاه تقویت فشار بینک	1402/07/25	12967
4	کارهای باقیمانده در چاه 14 بینک طرح نگهداشت	1402/07/25	12968
5	وضعیت مدارک مهندسی بدون پاسخ تا تاریخ 28/06/1402	1402/07/25	12929
6	بررسی کارکرد اصلاحی بخش های ساختمان و نصب و عمومی شماره 10	1402/07/26	12997
7	پکیج اولویت دوم پیش پرداخت - پیگیری اول	1402/07/26	13029
8	پاسخ مدارک بازرسی 2 دستگاه پل سر چاهی WHCP	1402/07/26	13044
9	پیگیری آیتم های صورتجلسه بررسی وضعیت کالای سطح الارض پروژه 07/10/1402	1402/07/26	13045
10	ارسال پیوست یک اصلاح شده بر اساس الحاقیه تغییر شرایط پرداخت طرح توسعه بینک	1402/07/26	12539
11	ارسال پیوست یک اصلاح شده بر اساس الحاقیه تغییر شرایط	1402/07/26	13001
12	درخواست ارسال پیش نویس الحاقیه های پروژه بینک و منصور آباد	1402/07/26	13013
13	درخواست جلسه مهندسی در خصوص تهیه و نهایی سازی نقشه های ساختمان های اصلی پروژه	1402/07/29	13047
14	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها	1402/07/30	13138
15	پاسخ به VPIS_V03 کمپرسور گازی هواپار	1402/07/30	13245
16	پاسخ به نقطه نظرات ارائه شده در خصوص ترنسمیتال 2269 (مدرک سیویل)	1402/07/30	13203
17	ارسال ویرایش نهایی مدارک مهندسی تایید شده	1402/08/02	13315
18	برگزاری جلسه پایش پیشرفت	1402/08/02	13356
19	کاهش کاری چاه های تعمیراتی و پمپ های درون چاهی	1402/08/03	13408
20	مجوز شروع بکار اجرایی در ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک	1402/08/03	13426
21	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها	1402/08/03	13429
22	ارسال مدرک MDR طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک	1402/08/03	13455
23	ارسال ویرایش جدید Nitrogen Packages& TBE for Instrument/ Plan Air	1402/08/06	13555
24	انتشار صورتجلسه و نهایی سازی نرخ میزان مصرف ماده شیمیایی مدرک Chemical List Consumption	1402/08/07	13582
25	تسریع در انجام مفاد صورتجلسه مورخ 10/07/1402	1402/08/07	13594
26	استعلام فنی نیازمندی به بهسازی بستر زمین با توجه به مکانیک خاک پروژه	1402/08/07	13673

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 26 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
27	پاسخ به مدرک WBS-V02 سازنده کمپرسورهای گاز تقویت فشار بینک	1402/08/07	13675
28	دعوت به جلسه تامین 6 دستگاه پمپ سرچاهی WHCP	1402/08/07	13677
29	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنس میتال ها	1402/08/07	13679
30	پاسخ به ترنس میتال TR-2336 در برگرنده مدرک MDL-G10	1402/08/07	13680
31	ارسال نسخ کاغذی و الکترونیکی مدارک AFC	1402/08/09	13819
32	پاسخ به گزارش اصلاح شده بازرسی از مترپال برخی قطعات بلوک کمپرسور	1402/08/09	13856
33	تحويل چاه تعمیری شماره 14 به ذینفع اصلی طرح	1402/08/10	13968
34	ابطال پاسخ ترنس میتال 2309	1402/08/10	13947
35	حراست از انبار کارگاه (پیگیری سوم)	1402/08/10	13987
36	پاسخ به گزارش ساخت کمپرسورهای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز	1402/08/17	14421
37	تجهیز کارگاه طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک	1402/08/20	14550
38	پاسخ به درخواست تعدیل نرخ مهندسی	1402/08/20	14573
39	کارکرد تایید شده بخش مهندسی شماره 9	1402/08/20	14598

11-2 مکاتبات صادره به کارفرما :

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
1	صورت وضعیت شماره 10 ساختمان و نصب و عمومی (از 1402/03/01 تا 1402/04/01)	1402/07/26	0951
2	برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی - شماره 11 (BK-HD-WPA-C-0001_G00)	1402/07/26	0952
3	زمان تقریبی MRT بلوک کمپرسورهای گاز (هوایار)	1402/07/26	0953
4	گزارش بازرسی مورخ 1402/07/21 از Cylinder و Piston Body بلوک کمپرسور	1402/07/26	0954
5	صورتجلسه مورخ 1402/07/26 : بررسی DataSheet_V02 کمپرسورهای گاز GCS (از مدارک وندور)	1402/07/26	0955
6	برنامه عملیاتی (ACTION PLAN) جهت تسطیح و محوطه سازی ناحیه یوتیلیتی GC	1402/07/30	0956
7	ضدانفجار بودن/نبودن ساختمان انبار جدید GCS	1402/07/30	0957
8	پاسخ به نظرات NISOC درخصوص مدرک Spec. For Storage Tank Foundation_D03	1402/08/03	0958
9	صورتجلسات KOM و PIM مربوط به کولرهای هوایی GCS	1402/08/03	0959
10	معرفی سازنده منتخب جدید پمپ های آب آتش نشانی بسته GCS	1402/08/03	0960
11	درخواست معرفی به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و اخذ سهمیه آبان ماه 1402 گازوئیل (با نرخ پارانه ای)	1402/08/06	0961

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 27 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
12	GCS – ساخت کولرهای هوایی گاز؛ بازرس TPI	1402/08/07	0962
13	گزارش بازرسی مورخ 28/07/1402 از Cylinder و Piston Body بلوکه کمپرسور	1402/08/07	0963
14	ارسال نسخ کاغذی مدرک ممهور به مهر AFC(GCS- Rough Grad. Plan and Details_D06)	1402/08/07	0964
15	پاسخ به نظرات NISOC درخصوص مدرک (سازنده کمپرسورهای گاز) WBS_V02	1402/08/09	0965
16	پاسخ به نظرات مطروحه بر گزارشات بازرسی نهایی و فاینال بوک دو دستگاه پانل	1402/08/13	0966
17	درخواست کارسازی موضوع پرداختی به وندورها (متعاقب جلسات 1402/08/09 و 1402/08/10)	1402/08/13	0967
18	درخواست تعدیل نرخ مهندسی (متعاقب جلسه 1402/08/09)	1402/08/13	0968
19	درخواست مجدد حذف ابنیه تحت الارض و تسهیلات کارفرمایی باقیمانده (متعاقب جلسه 1402/08/09)	1402/08/13	0969
20	درخواست قسط اول پیش پرداخت در بخش دوم سفارش گذاری کالا (3% مبلغ پیمان)	1402/08/13	0970
21	ارسال 1 نسخه اصل تمديدیه بیمه نامه تمام خطر مهندسی/نصب (E.A.R). پروژه	1402/08/17	0971
22	ترک ادعا درخصوص تغییر اسکلت فلزی به بتنی برای ساختمان ها	1402/08/17	0972
23	درخواست تبیین جزئیات مکانیزم تخصیص مستقیم ارز توسط کارفرمای محترم	1402/08/17	0973
24	خطوط لوله 4، 6 و 8 اینچ؛ WBS، برنامه زمانبندی و اطلاعات تماس نفرات ذریبط)	1402/08/20	0974

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 28 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

11-3 لیست صورتجلسات پروژه

ردیف	عنوان صورت جلسه	تاریخ صورت جلسه	شماره صورت جلسه	ملاحظات
1	صورتجلسه بررسی فایل NAVIS مدل سه بعدی 90%-GCS	1402/06/28		
2	صورتجلسه بررسی وضعیت کالای سطح الارض پروژه	1402/07/10		
3	جانمایی ساختمان انبار جدید ایستگاه تقویت گاز بینک	1402/07/16		
4	صورتجلسه بررسی نیازهای کمپ	1402/07/17		

11-4 لیست مکاتبات بدون پاسخ

ردیف	عنوان/خلاصه نامه	تاریخ نامه	شماره نامه	ملاحظات
1	پیگیری واریز مانده مبالغ پیش اقساط پرداخت اول و دوم (2% و 3% مبلغ پیمان)	1402/07/08	0937	
2				
3				

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29	شماره صفحه : 29 از 35																
053 – 073 – 9184	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>HD</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0029</td><td>G00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029	G00
	پروژه		بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029	G00											

۱۱ - مشکلات و موانع

- عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
- با توجه به عدم پرداخت مالی کامل پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده صورت وضعیت های مهندسی ، صورت وضعیت شماره های بخش عمومی و اجرا) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 30 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

۱۲ موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت

- دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی
- وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی
- تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
- تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
- نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه مورد نیاز
- عدم پرداخت صورت وضعیت های مهندسی توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت صورت وضعیت های عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
- محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
- افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 31 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

۱۳ بخش کنترل پروژه

- 14-1 برنامه زمان بندی پروژه
- 14-2 لیست مدارک ارسال شده طی دوره
- 14-2 لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
- 14-3 جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 32 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

۱۴ ضمائم

پیوست شماره یک: برنامه زمان بندی پروژه

پس از اعمال تغییرات و به روز رسانی برنامه ارائه خواهد شد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 33 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره
(در پیوست)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 34 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
(در پیوست)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 29							شماره صفحه : 35 از 35	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0029		G00

پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی
(در پیوست)