

شماره: ۰۱/۲۲۹۴/۴۹۸۴۴۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

پیوست: -



شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

باسمه تعالی

جناب آقای مهرشاد

مدیر پروژه شرکت توسعه پترو ایران

موضوع: پاسخ به مدارک سازنده کمپرسور های گاز (شرکت هوایار) ایستگاه تقویت

فشار گاز "WBS V01 & Time Schedule V00"

طرح های نگهداشت و افزایش تولید - میدان بینک

شماره پروژه: ۹۷۱۰۲۰-۰۵۱-۰۵۳ و شماره پیمان: ۹۱۸۴-۰۷۳-۰۵۳

باسلام،

بازگشت به نامه BK-PEDCO-NISOC-0111-PR-LT-۲۵۱۹۹ به شماره سیستمی (۲۹۰۱۵) موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام اعلام می گردد.

۱- با توجه به اهمیت و کمبود زمان علت انجام فعالیت های مربوط به Bare Black

بصورت Finish To Start چیست؟

۲- فعالیت های Inspection برای UCP بصورت Inspection And FAT اصلاح ←

گردد.

۳- با توجه به زمان ۹۰ روزه Equipment Installation و درصد وزنی اعلام شده آیا

مقرر است فرآیند نصب توسط شرکت هوایار انجام گردد.

۴- با توجه به بخش اعظم فعالیت های مربوط به حمل در فروردین ماه ۱۴۰۳ و ←

محدودیت های ترافیکی موجود، آیا زمان در نظر گرفته شده برای این فعالیت

کافی است؟ ضمناً فاز Shipment می بایست به همراه درصد وزنی مشخص گردد.

۵- می بایست تهیه Final Book زیر مجموعه فعالیت مهندسی قرار گیرد. ←

۶- برای تهیه مدارک As Built، نیز یک ردیف در نظر گرفته شود. ←

۷- فعالیت Shipment از کره به کارخانه هوایار مغفول مانده است برای مثال آخرین ←

فعالیت مربوط به Bare Black ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ انجام و فعالیت های مربوط به

Assembly در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شروع می شود.

۸- فعالیت تامین Raw Material مربوط به موتور همزمان با شروع فعالیت های

مربوط به Bare Block انجام گردد. و تاخیر زمانی شروع فعالیت مورد قبول

نیست.

۹- بطور کلی می بایست در کلیه بخش ها فعالیت تامین Raw Material سریعتر

آغاز گردد.

شماره: ۰۱/۲۲۹۴/۴۹۸۴۴۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

پیوست: -



شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

باسمه تعالی

۱۰- فعالیت های ساخت مربوط به UCP دیر آغاز گردیده و زمان لحاظ شده برای آن بسیار کم می باشد لذا پیشنهاد می گردد آغاز فعالیت تامین کالای مربوطه و ساخت زودتر انجام گردد.

۱۱- فعالیت های مربوط به مهندسی به زیر مجموعه های بیشتری شکسته شود.

۱۲- می بایست W.F لحاظ شده در برنامه زمانبندی مطابق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ منضم به نامه شماره ۴۶۹۳۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ اصلاح گردد.

۱۳- با توجه به مفاد قرارداد و تاریخ تنفیذ آن شروع فعالیت ها می بایست به تاریخ تنفیذ قرارداد تغییر و پس از ۱۸ ماه تحویل کمپرسور انجام گردد لذا با توجه به زمان امضا قرارداد (آذر ۱۴۰۱) تحویل کالا در مرداد ۱۴۰۳ قابل قبول نمی باشد.

۱۴- کلیه تجهیزات برقی و تابلو کنترل باید در مراحل ساخت (FAT در محل کارخانه سازنده) و پیش راه اندازی و راه اندازی (در محل سایت) بر اساس ITP، استاندارد های IPS و مدارک مشخصات فنی مورد تایید کارفرما، بازرسی، آزمایش و تست گردند.

از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب


حسن کریمی

سرپرست امور مهندسی سطح الارض طرح های

نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران

رونوشت: معاون مدیر در طرح های منطقه گچساران

مجری سطح الارض طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران

سرپرست اجرایی میدان بینک