

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید مخازن ذخیره ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0026_00)								
	TIME SCHEDULE								
شماره پیمان:	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	شماره صفحه: ۱ از ۷
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	BK	GCS	IDR	120	GE	SH	0001	V00	

طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۷ مخزن

TIME SCHEDULE

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

V00	NOV. 2024	IFI	iDrill M.E.	M.Fakharian	M.Sadeghian	
Rev.	Date	Purpose of Issue / Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval

status:

IFA: Issued For Approval

IFI: Issued For Information

AFC: Approved For Construction



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

خرید مخازن ذخیره ایستگاه تقویت فشار گاز بینک
(قرارداد BK-HD-GCS-CO-0026_00)



TIME SCHEDULE

شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه
V00	0001	SH	GE	120	IDR	GCS	BK

شماره صفحه: ۲ از ۲

REVISION RECORD SHEET

Page	V00	V01	V02	V03	V04
1	X				
2	X				
3	X				
4	X				
5	X				
6	X				
7	X				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					

Page	V00	V01	V02	V03	V04
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					



تجهیزات و افزایش تولید میدان نفتی بینک

سطح الارض و ابنیه تحت الارض

خرید مخازن ذخیره آبپزگانه تقویت فشار گاز بینک
(فراراداد BK-HD-GCS-CO-0026_00)

Page 1

TIME SCHEDULE



شماره پیغام:	روزه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	میربان	نسخه	شماره صفحه: 3 از 7
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	BK	GCS	IDR	120	GE	SH	0001	V00	

ID	WBS	Task Name	Duration	W.F	Start	Finish	2025 Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul						
1	1	Purchase of gas bank pressure boosting station storage tanks	183 days	100	2024/11/06	2025/06/07							
2	1.1	Advanced Payment Date	0 days	0	2024/11/06	2024/11/06							
3	1.2	Effective Date	0 days	0	2024/11/06	2024/11/06							
4	1.3	PIM	1 day	1	2024/11/06	2024/11/06							
5	1.4	Documentation	42 days	5	2024/11/06	2024/12/24							
6	1.4.1	Documentation according to VPIS	42 days	5	2024/11/06	2024/12/24							
7	1.4.1.1	General/ Management	30 days	0/25	2024/11/06	2024/12/10							
8	1.4.1.1.1	VENDOR PRINT INDEX & SCHEDULE (VPIS)	10 days	0/04	2024/11/06	2024/11/17							
9	1.4.1.1.2	WORK BEAKDOWN STRUCTURE	10 days	0/04	2024/11/10	2024/11/20							
10	1.4.1.1.3	TIME SCHEDULE	10 days	0/04	2024/11/12	2024/11/23							
11	1.4.1.1.4	FINAL VENDOR DATA BOOK INDEX	10 days	0/04	2024/11/24	2024/12/04							
12	1.4.1.1.5	SUB VENDOR LIST	10 days	0/04	2024/11/18	2024/11/28							
13	1.4.1.1.6	SPARE PART LIST	10 days	0/04	2024/11/30	2024/12/10							
14	1.4.1.2	Procedure/Plan	42 days	0/25	2024/11/06	2024/12/24							
15	1.4.1.2.1	INSPECTION & TEST PLAN (ITP)	10 days	0/03	2024/11/06	2024/11/17							
16	1.4.1.2.2	FABRICATION PROCEDURE	10 days	0/03	2024/11/09	2024/11/19							
17	1.4.1.2.3	WPS & PQR	10 days	0/03	2024/11/11	2024/11/21							
18	1.4.1.2.4	NDT PROCEDURE	10 days	0/03	2024/11/14	2024/11/25							
19	1.4.1.2.5	WELDING REPAIR PROCEDURE	10 days	0/03	2024/11/18	2024/11/28							
20	1.4.1.2.6	VACUUM & OIL LEAK TEST PROCEDURE	10 days	0/03	2024/11/30	2024/12/10							
21	1.4.1.2.7	HYDROSTATIC TEST PROCEDURE	10 days	0/03	2024/12/02	2024/12/12							
22	1.4.1.2.8	BLASTING, PAINTING AND LINING PROCEDURE	10 days	0/03	2024/12/14	2024/12/24							
23	1.4.1.3	Elevated Potable Water Tank (TK-2209)	25 days	0/5	2024/11/06	2024/12/04							
24	1.4.1.3.1	Calculation	10 days	0/3	2024/11/06	2024/11/17							
25	1.4.1.3.1.1	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR ELEVATED POTABLE WATER TANK (TK-2209)	10 days	0/3	2024/11/06	2024/11/17							



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

سطح الارض و ابنیه تحت الارض

خرید مخازن ذخیره آبسنگه ثنویت فشار گاز بینک
(فراراداد BK-HD-GCS-CO-0026_00)

TIME SCHEDULE



شماره پیغام:	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تجهیزات	رشته	نوع مدرک	مربیان	نسخه	شماره صفحه: 4 از 7
۰۵۳ - ۰۲۳ - ۹۱۸۴	BK	GCS	IDR	120	GE	SH	0001	V00	

ID	WBS	Task Name	Duration	W.F	Start	Finish	2025 Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul											
26	1.4.1.3.2	Drawing	20 days	0/2	2024/11/12	2024/12/04	[]											
27	1.4.1.3.2.1	GENERAL ARRANGEMENT FOR ELEVATED POTABLE WATER TANK (TK-2209)	10 days	0/12	2024/11/12	2024/11/23	[]											
28	1.4.1.3.2.2	DETAIL DRAWING FOR ELEVATED POTABLE WATER TANK (TK-2209)	10 days	0/04	2024/11/12	2024/11/23	[]											
29	1.4.1.3.2.3	NAME PLATE DETAIL DRAWING FOR ELEVATED POTABLE WATER TANK (TK-2209)	10 days	0/04	2024/11/24	2024/12/04	[]											
30	1.4.1.4	Lean Glycol Storage Tank (TK-2102)	30 days	0/6	2024/11/09	2024/12/12	[]											
31	1.4.1.4.1	Calculation	10 days	0/36	2024/11/09	2024/11/19	[]											
32	1.4.1.4.1.1	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR LEAN GLYCOL STORAGE TANK (TK-2102)	10 days	0/36	2024/11/09	2024/11/19	[]											
33	1.4.1.4.2	Drawing	20 days	0/24	2024/11/20	2024/12/12	[]											
34	1.4.1.4.2.1	GENERAL ARRANGEMENT FOR FLEAN GLYCOL STORAGE TANK (TK-2102)	10 days	0/14	2024/11/20	2024/12/01	[]											
35	1.4.1.4.2.2	DETAIL DRAWING FOR LEAN GLYCOL STORAGE TANK (TK-2102)	10 days	0/05	2024/11/20	2024/12/01	[]											
36	1.4.1.4.2.3	NAME PLATE DETAIL DRAWING FOR LEAN GLYCOL STORAGE TANK (TK-2102)	10 days	0/05	2024/12/02	2024/12/12	[]											
37	1.4.1.5	Fire Water Tanks (TK-2301 A/B)	24 days	3/4	2024/11/06	2024/12/03	[]											
38	1.4.1.5.1	Calculation	10 days	2/04	2024/11/11	2024/11/21	[]											
39	1.4.1.5.1.1	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR FIRE WATER TANKS (TK-2301 A/B)	10 days	1/22	2024/11/11	2024/11/21	[]											
40	1.4.1.5.1.2	ROOF STRUCTURE CALCULATION FOR FIRE WATER TANKS (TK-2301 A/B)	10 days	0/82	2024/11/11	2024/11/21	[]											
41	1.4.1.5.2	Drawing	24 days	1/36	2024/11/06	2024/12/03	[]											
42	1.4.1.5.2.1	GENERAL ARRANGEMENT FOR FIRE WATER TANKS (TK-2301 A/B)	10 days	0/82	2024/11/23	2024/12/03	[]											
43	1.4.1.5.2.2	DETAIL DRAWINGS FOR FIRE WATER TANKS (TK-2301 A/B)	10 days	0/27	2024/11/23	2024/12/03	[]											



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

سطح الارض و ابنیه تحت الارض

خرید مخزن ذخیره ایستگاه تقویت فشار گاز بینک
(فرار داد BK-HD-GCS-CO-0026_00)

Page 1

TIME SCHEDULE



شماره پیغام:	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	روش	نوع مدرک	مربیان	نسخه	شماره صفحه: 5 از 7
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	BK	GCS	IDR	120	GE	SH	0001	V00	

ID	WBS	Task Name	Duration	W.F	Start	Finish	2025 Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul											
44	1.4.1.5.2.3	NAME PLATE DETAIL DRAWING FOR FIRE WATER TANKS (TK-2301 A/B)	10 days	0/27	2024/11/06	2024/11/17												
45	1.5	Test and Inspection Activities	164 days	87	2024/11/24	2025/06/02												
46	1.5.1	Storage Tank (TK-2102(Glycol Storage Tank), TK-2301A, TK-2301B (Fire Water Tank))	164 days	78/3	2024/11/24	2025/06/02												
47	1.5.1.1	Material Inspection	19 days	39/15	2024/11/24	2024/12/15												
48	1.5.1.1.1	Raw Material Inspection	15 days	38/37	2024/11/24	2024/12/10												
49	1.5.1.1.2	Welding Consumable	9 days	0/78	2024/12/05	2024/12/15												
50	1.5.1.2	Inspection of Shop Fabrication	54 days	7/05	2024/12/11	2025/02/11												
51	1.5.1.2.1	Marking, Cutting, Edge Preparation	15 days	1/76	2024/12/11	2024/12/28												
52	1.5.1.2.2	Welding	24 days	2/82	2025/01/05	2025/02/01												
53	1.5.1.2.3	NDT Tests (MT, PT, RT, UT)	9 days	0/35	2025/02/02	2025/02/11												
54	1.5.1.2.4	Rolling, Saddle & Support Settlement	6 days	2/11	2024/12/29	2025/01/04												
55	1.5.1.3	Loading & Shipping from Shop to Site	4 days	1/57	2025/02/12	2025/02/16												
56	1.5.1.3.1	Packing & shipping Inspection	4 days	1/57	2025/02/12	2025/02/16												
57	1.5.1.4	Erection	59 days	21/92	2025/02/17	2025/04/26												
58	1.5.1.4.1	Fit Up((Annular, Shell, Roof))	10 days	3/29	2025/02/17	2025/02/27												
59	1.5.1.4.2	Sand Blast for Bottom Plate	4 days	1/1	2025/03/01	2025/03/04												
60	1.5.1.4.3	Marking & Cutting of Nozzles / Manholes Locations	5 days	2/19	2025/03/01	2025/03/05												
61	1.5.1.4.4	Fit Up Nozzles / Manholes to Shell &Roof	5 days	1/1	2025/03/06	2025/03/11												
62	1.5.1.4.5	Fit Up Roof Structure	7 days	2/19	2025/03/12	2025/03/19												
63	1.5.1.4.6	Fit Up External / Internal Attachments	2 days	1/1	2025/03/20	2025/03/22												
64	1.5.1.4.7	Welding	14 days	6/58	2025/03/23	2025/04/07												
65	1.5.1.4.8	Final Inspection	4 days	1/1	2025/04/08	2025/04/12												
66	1.5.1.4.9	NDT (RT, PT, MT, UT, VT)	4 days	1/1	2025/04/13	2025/04/16												
67	1.5.1.4.10	Oil Leak Test	4 days	1/1	2025/04/17	2025/04/21												



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

سطح الارض و ابنیه تحت الارض

خرید مخازن ذخیره آبپزگانه ثنویت فشار گاز بینک
(فراراداد BK-HD-GCS-CO-0026_00)

TIME SCHEDULE



شماره پیغام:	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تجهیزات	رشته	نوع مدرک	مربیان	نسخه	شماره صفحه: 6 از 7
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	BK	GCS	IDR	120	GE	SH	0001	V00	

ID	WBS	Task Name	Duration	W.F	Start	Finish	2025											
							Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul		
68	1.5.1.4.11	Vacuum & Pad Test	4 days	1/1	2025/04/22	2025/04/26												
69	1.5.1.5	Hydrostatic Test	5 days	3/92	2025/04/27	2025/05/01												
70	1.5.1.5.1	Calibration certificate	1 day	0/2	2025/04/27	2025/04/27												
71	1.5.1.5.2	Hydrostatic test	4 days	3/72	2025/04/28	2025/05/01												
72	1.5.1.6	Surface Preparation & painting inspection	26 days	3/92	2025/05/03	2025/06/01												
73	1.5.1.6.1	Paint Material Insp.	5 days	1/17	2025/05/03	2025/05/07												
74	1.5.1.6.2	Surface Preparation	9 days	1/17	2025/05/08	2025/05/18												
75	1.5.1.6.3	Painting Inspection	7 days	1/17	2025/05/19	2025/05/26												
76	1.5.1.6.4	Final Inspection	5 days	0/39	2025/05/27	2025/06/01												
77	1.5.1.7	Name plate	1 day	0/78	2025/06/02	2025/06/02												
78	1.5.1.7.1	Name Plate	1 day	0/78	2025/06/02	2025/06/02												
79	1.5.2	Potable Tank (TK-2209)	127 days	8/7	2025/01/04	2025/05/31												
80	1.5.2.1	Material Inspection	10 days	4/35	2025/01/04	2025/01/14												
81	1.5.2.1.1	Raw Material Inspection	10 days	4/26	2025/01/04	2025/01/14												
82	1.5.2.1.2	Welding Consumable	2 days	0/09	2025/01/04	2025/01/05												
83	1.5.2.2	Inspection During Fabrication	78 days	2/96	2025/01/15	2025/04/15												
84	1.5.2.2.1	Marking, Cutting, Edge Preparation	10 days	0/59	2025/01/15	2025/01/26												
85	1.5.2.2.2	Rolling	10 days	0/3	2025/01/27	2025/02/06												
86	1.5.2.2.3	Structure part Fabrication	15 days	0/44	2025/02/08	2025/02/24												
87	1.5.2.2.4	Fit up	14 days	0/59	2025/02/25	2025/03/12												
88	1.5.2.2.5	Welding	19 days	0/89	2025/03/13	2025/04/03												
89	1.5.2.2.6	NDT after welding	10 days	0/15	2025/04/05	2025/04/15												
90	1.5.2.3	Final Visual & Dimensional	2 days	0/43	2025/04/16	2025/04/17												
91	1.5.2.3.1	Final Visual and Dimensional Inspection	2 days	0/43	2025/04/16	2025/04/17												
92	1.5.2.4	Hydrostatic Test	11 days	0/43	2025/04/19	2025/04/30												
93	1.5.2.4.1	Calibration certificate	4 days	0/04	2025/04/19	2025/04/22												



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

سطح الارض و ابنه تحت الارض

خرید مخازن ذخیره ایستگاه تثبیت فشار گاز بینک
(فراراداد BK-HD-GCS-CO-0028_00)

TIME SCHEDULE



شماره پیغام:	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	مربیان	نسخه	شماره صفحه: ۷ از ۷
۰۵۳ - ۰۲۳ - ۹۱۸۴	BK	GCS	IDR	120	GE	SH	0001	V00	

ID	WBS	Task Name	Duration	W.F	Start	Finish	2025 Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul						
94	1.5.2.4.2	Hydrostatic test	5 days	0/35	2025/04/23	2025/04/28							
95	1.5.2.4.3	Draining & Drying	2 days	0/04	2025/04/29	2025/04/30							
96	1.5.2.5	Surface Preparation & painting inspection	24 days	0/43	2025/05/01	2025/05/28							
97	1.5.2.5.1	Paint Material Insp.	6 days	0/13	2025/05/01	2025/05/07							
98	1.5.2.5.2	Surface Preparation	6 days	0/13	2025/05/08	2025/05/14							
99	1.5.2.5.3	Painting Inspection	6 days	0/13	2025/05/15	2025/05/21							
100	1.5.2.5.4	Final Inspection	6 days	0/04	2025/05/22	2025/05/28							
101	1.5.2.6	Name plate	2 days	0/09	2025/05/29	2025/05/31							
102	1.5.2.6.1	Name Plate Check	1 day	0/04	2025/05/29	2025/05/29							
103	1.5.2.6.2	Packing & Shipping Inspection	1 day	0/04	2025/05/31	2025/05/31							
104	1.6	INSPECTION RELEASE NOTE	2 days	1	2025/06/03	2025/06/04							
105	1.6.1	Release Note	2 days	1	2025/06/03	2025/06/04							
106	1.7	INSPECTION CERTIFICATE	4 days	1	2025/06/03	2025/06/07							
107	1.7.1	Inspection Certificate	4 days	1	2025/06/03	2025/06/07							
108	1.8	FINAL DATA BOOK	2 days	5	2025/06/05	2025/06/07							
109	1.8.1	Final Document Preparation	2 days	5	2025/06/05	2025/06/07							