

شماره نامه : ۰۱/۲۲۹۰/۴۱۲۵۴۵

تاریخ نامه : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

پیوست: دارد



جناب آقای مهرشاد
مدیر پروژه شرکت پترو ایران

موضوع : جانمایی دستگاههای شارژر و UPS پروژه در واحد کلاستر بینک-دارای تغییرات
طرحهای نگهداشت و افزایش تولید - بینک

شماره پروژه: ۰۵۳-۰۵۱-۹۷۱۰۲۰ شماره قرارداد: ۰۵۳-۰۷۳-۹۱۸۴

با سلام،

بازگشت به نامه شماره BK-PEDCO-NISOC-0106-EL-LT-13102 مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ (دریافتی ۱۵۶۰۶) و نامه به شماره BK-PEDCO-NISOC-0106-GE-LT-17475 مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ (دریافتی ۲۰۴۵۳) آن شرکت و پیرو نامه ی به شماره ۱۰۵۴۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ دریافتی از شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در ارتباط با جانمایی دستگاههای UPS و شارژر طرح به اطلاع می رساند که استفاده از UPS110VAC با بکارگیری مبدل 110VAC/24VDC جهت تغذیه سیستم کنترل ابزار دقیق موجود بلامانع می باشد ، لذا ضروری است تا در این خصوص موارد ذیل انجام گردد:

ITEM No.	DOCUMENT DESCRIPTION	DOCUMENT NO	REV.	ردیف مورد تایید مدرک	نتیجه نهایی					
					Reject	No Comment	Commented	Approved	Approved As Note	Hold
1	Electrical Equipment Arrangement Layout In Building -Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-EL-PY-0003	00	60			*			

۱. برای محاسبه سایزینگ UPS بار سیستم کنترل موجود به همراه بار سیستم کنترل ابزار دقیق پروژه بر اساس مدرک لیست بار مصرفی ابزار دقیق تائید شده ، توسط بخش ابزار دقیق در نظر گرفته شود.

۲. بند ۱-۳ صورت جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ درخصوص استفاده از یک شارژر مشترک جهت سیستم کنترل موجود و سیستم F&G(FACP) کان لم یکن تلقی گردد.

۳. دستگاه UPS110VAC در اتاق شارژر 110VDC جانمایی می گردد ، همچنین باتری های سیستم UPS می بایست در اتاق باتری شارژر 110VDC جانمایی شود.

۴. مبدل های 110VAC/24VDC می بایست مطابق با پیشنهاد فنی مورد تایید بخش ابزار دقیق این امور، خریداری و در تابلوهای سیستم کنترل موجود نصب گردند.

شماره نامه : ۰۱/۲۲۹۰/۴۱۲۵۴۵

تاریخ نامه : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

پیوست: دارد



شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (سامی خاص)

باسمه تعالی


۵. ساینینگ شارژر 24VDC مربوط به سیستم F&G(FACP) بایستی براساس بار مصرفی سیستم در بازه زمانی ۲۴ ساعت محاسبه گردد.

۶. شارژر 24VDC سیستم F&G(FACP) و باتریهای مربوط به آن بایستی در اتاق شارژر 24VDC موجود جانمایی گردد.

۷. پیرو بند ۸-۱ صورت جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ می بایست تمهیدات لازم جهت اتاق باتری مطابق الزامات مندرج در IPS در نظر گرفته شود.

۸. پس از نهایی شدن مدارک جانمایی و محاسبات سیستم ، تبعات مالی /زمانی انجام کار می بایست در قالب فرم C/R جهت طرح موضوع در کمیته تغییرات کارفرما ارایه شود .

از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب


علیرضا محمدی خواه

معاون مدیر در طرح های منطقه گچساران

شماره نامه : ۰۱/۲۲۹۰/۴۱۲۵۴۵

تاریخ نامه : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

پیوست: دارد



رونوشت: مجری سطح الارض طرحهای نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران
سرپرست امور مهندسی سطح الارض طرحهای نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران
سرپرست اجرایی میدان بینک