



شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

باسمه تعالی

شماره: ۰۳/۲۲۹۴/۹۷۴۹۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

پیوست: دارد (سوابق قبلی نامه)

جناب آقای فرامرزپور

سرپرست پروژه شرکت توسعه پترو ایران

موضوع: پیرو پاسخ به ترنس میتال TR- 2683 مربوط به پکیج تزریق مواد شیمیایی

طرح های نگهداشت و افزایش تولید - میدان بینک

شماره پروژه: ۹۷۱۰۲۰-۰۵۱-۰۵۳ و شماره پیمان: ۹۱۸۴-۰۷۳-۰۵۳

باسلام،

پیرو نامه های شماره ۰۳/۲۲۹۴/۷۱۳۲۰ مورخ ۰۳/۰۲/۲۵ و در خصوص مدارک TBE بسته پکیج تزریق مواد شیمیایی به اطلاع می رساند ضروریست کلیه توافقات و مکاتبات که پیش تر به پیمانکار ابلاغ شده است در مدارک طراحی و خرید کالا اعمال و ملاک عمل قرار گیرد. که هم اکنون این مهم رعایت نشده و چنین اقداماتی در این مقطع زمانی از پروژه و عقب ماندگی از برنامه زمانبندی قابل قبول نمی باشد.

در ذیل به برخی از موارد عدم تطابق و صحت درج اطلاعات اشاره می گردد:

- ۱- با توجه به محاسبات انجام شده در فاز مهندسی تفصیلی و مفاد جلسات برگزار شده در این زمینه با حضور کارشناسان اداره خوردگی فلزات، میبایست میزان تزریق مواد شیمیایی PINT 0.5 به ازای هر MSCF و با رقیق سازی ۳۰ به ۷۰ لحاظ گردد، این مهم میبایست ملاک عمل جهت طراحی توسط سازنده منتخب و انتخاب پمپ های تزریق قرار گیرد.
- ۲- در خصوص مدارک فرآیندی مندرج در TBE، سازنده منتخب موظف به ساخت کالا طبق مدارک فرآیندی تایید شده در فاز مهندسی تفصیلی بوده و بسیاری از مواردی که بصورت Deviation از سوی سازندگان اعلام گردیده است فاقد دلایل فنی بوده و مورد پذیرش نخواهد بود. به عنوان مثال تغییر نوع کلیه ولوها در مدرک P&ID، در نظر گرفتن حجم ۲.۵ برابری برای مخزن ۲۲۰۷ نسبت به احجام نهایی شده در P&ID فاز مهندسی تفصیلی توسط شرکت کندور صنعت و یا نکات اعلام شده توسط شرکت هیدرو پارس بر روی مدرک P&ID مورد پذیرش این امور نمی باشد.
- ۳- یادآور می شود برخی از تغییرات در مدارک سازندگان نسبت به مدارک پروژه ممکن است بار مالی داشته باشد که در این خصوص ملاک عمل پرداخت به پیمانکار اسناد پیمان و مدارک نهایی شده در فاز مهندسی تفصیلی بوده و هیچ ادعای اضافه کاری در خصوص این تغییرات از سوی پیمانکار

دبیرخانه توسعه پترو ایران

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

شماره: ۳۸۳۴-۱



شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

باسمه تعالی

شماره: ۰۳/۲۲۹۴/۹۷۴۹۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

پیوست: دارد (سوابق قبلی نامه)

مسموع نخواهد بود. بدیهی است تجهیزات ذکر شده در مدارک مهندسی تفصیلی حداقل الزامات بوده و هر گونه تخطی از آن بصورت کاهش کاری به حساب پیمانکار لحاظ خواهد گردید.

۴- آخرین ویرایش مدرک Duty Specification For Chemical Injection Package - Rev.D04

میبایست ملاک طراحی و ساخت کالا توسط سازنده منتخب قرار گیرد. به عنوان مثال جهت پمپ-

های Pressure High میزان Rated Capacity میبایست ۱.۱۱ لیتر بر ساعت و برای پمپ های

Pressure Low برابر ۱.۵۶ لیتر بر ساعت باشد.

۵- آخرین ویرایش مدرک Chemical Consumption List-Rev.D05 میبایست توسط سازنده منتخب

ملاک طراحی قرار گیرد.

۶- با توجه به اینکه آخرین ویرایش ارسالی مدرک داده برگه های پکیج شیمیایی طی ترنسمیتال

شماره ۹۲۱ برای این امور ارسال گردیده است و اکنون پس از گذشت بیش از دو سال اقدامی در

خصوص ارسال ویرایش بعدی آن صورت نگرفته است؛ ضروری است تا ضمن ارائه دلایل نسبت به

ویرایش جدید این مدرک و سایر مدارک معطل مانده مهندسی فرایند اقدام موثر و فوری صورت

پذیرد.

از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب


حسن کریمی

سرپرست امور مهندسی سطح الارض

طرحهای نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران

رونوشت: مجری طرح های نگهداشت و افزایش تولید در ناحیه گچساران

مدیر پروژه سطح الارض طرحهای نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک