

شماره نامه : ۰۲/۲۲۹۴/۳۴۰۴۳۰

تاریخ نامه : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پیوست: ندارد



جناب آقای فرامرزیپور
سرپرست پروژه شرکت پترو ایران

موضوع: پاسخ ترانسمیتال شماره ME-BV-0002، مدرک سازنده سطح الارض
طرحهای نگهداشت و افزایش تولید- میدان بینک
شماره پروژه: ۰۵۱-۹۷۱۰۲۰-۰۵۳ و شماره پیمان: ۰۷۳-۹۱۸۴-۰۵۳

بازگشت به نامه‌ی شماره BK-PEDCO-NISOC-0207-ME-LT-BV-12223 مورخ ۱۵/۰۷/۰۱ (سیستمی
۱۲۰۹۸)، موارد به شرح ذیل بیان می‌گردد:

Item No.	Document No.	Document Description	Rev.	Doc Class	App. Progress	Final Result					
						Reject	No Comment	Commented	Approved	App. As Note	Hold
01	BK-PPL-BV-320-ME-CN-0001	Mechanical Calculation Book for Pig Launcher Trap (PL-3201)	00	I	60			✓			
02	BK-PPL-BV-320-ME-CN-0002	Mechanical Calculation Book for Pig Receiver Trap (PR-3201)	00	I	60			✓			
03	BK-PPL-BV-320-ME-DW-0003	General Drawing for Pig Launcher Trap (PL-3201)	00	I	60			✓			
04	BK-PPL-BV-320-ME-DW-0004	General Drawing for Pig Receiver Trap (PR-3201)	00	I	60			✓			

- در نقشه های ارایه شده برای فرستنده و دریافت کننده توپیک جنس Barrel می بایست با الزامات پیوست

H استانداردهای API 5L و IPS-M-PI-190-3 مطابق داشته باشد. هم چنین الزام بند ۶.۳.۶ استاندارد

IPS-M-PI-130 نیز رعایت گردد.

- در محاسبات مربوط به نیروی باد از نسخه ۲۰۱۰ استاندارد ASCE-7 استفاده شده که می بایست آخرین

نسخه آن ملاک عمل قرار گیرد.

- با توجه به کلاس فشاری ۶۰۰ میبایست فشار طراحی بر مبنای همین کلاس و از استاندارد ASME 16.5

استخراج گردد و ضخامت های محاسبه شده اصلاح گردد.

شماره نامه : ۰۲/۲۲۹۴/۳۴۰۴۳۰

تاریخ نامه : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پیوست: ندارد



- با توجه به شرایط پروژه در نظر گرفتن فاکتور طراحی ۰.۷۲ صحیح نبوده و میبایست اصلاح گردد.

- فایل اکسل محاسباتی میبایست ارسال گردد.

- در Name Plate تجهیز استاندارد IPS در ردیف نخست درج گردد.

از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

سرپرست امور مهندسی سطح الارض

طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران

شماره نامه : ۰۲/۲۲۹۴/۳۴۰۴۳۰

تاریخ نامه : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پیوست: ندارد



رونوشت: مجری سطح الارض طرحهای نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران
سرپرست اجرایی میدان بینک