

شماره: ۰۲/۲۲۹۴/۵۲۸۲۸۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

پیوست: سوابق



شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب  
باسمه تعالی

جناب آقای فرامرزیپور

سرپرست پروژه شرکت توسعه پترو ایران

موضوع: پاسخ به ترنس میتال PR-TR-HY-0064 (پکیج کمپرسورهای گازی GCS – سازنده هوایار)

طرح های نگهداشت و افزایش تولید – میدان بینک

شماره پروژه: ۹۷۱۰۲۰-۰۵۱-۰۵۳ و شماره پیمان: ۹۱۸۴-۰۷۳-۰۵۳

باسلام،

بازگشت به نامه BK-PEDCO-NISOC-0211-PR-TR-HY-0064 به شماره سیستمی (۲۰۰۱۶) در خصوص مدرک (P&ID-V03) ارسالی مربوط به کمپرسورهای گازی ایستگاه تقویت فشار بینک، نقطه نظرات این امور به شرح ذیل ارسال می گردد:

۱- در این مرحله و با توجه به ارسال نسخه AFC مدرک می بایست تعداد و لزوم قرارگیری RO ها در ورودی اسنابر و کمپرسورها تعیین و تبیین گردد.

۲- جهت فیلتر هوای ابزار دقیق سیستم capacity control می بایست یک خط By Pass جهت جلوگیری از توقف عملکرد کمپرسور به دلایل تعمیراتی در نظر گرفته شود.

۳- فرمان START/STOP فنهای COOLER OIL LUBE در حالت AUTO میبایستی از TT-2204A در نظر گرفته شود.

۴- کدام سنسور دما در حالت AUTO فرمان START/STOP را به WATER COOLER میدهد.

۵- با توجه به ارسال مدرک بصورت AFC می بایست تکلیف مواردی که به بعد سپرده شده اند از قبیل Line Sizing، Pulsation Study و ... روشن و نتیجه در مدرک منعکس گردد. بدیهی است مدرک با این وضعیت AFC نخواهد بود

۶- فلسفه کنترل کمپرسورگازی و سیستم های جانبی می بایست ارسال گردد.

شماره: ۰۲/۲۲۹۴/۵۲۸۲۸۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

پیوست: سوابق



شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

باسمه تعالی

۷- شایان ذکر است موارد قید شده جهت هر سه ردیف کمپرسور گازی می بایست در نظر گرفته شود.

۸- در خصوص عدم انطباق فشار و دمای طراحی Suction/Discharge Scrubber کمپرسور C-2101 با فشار و دمای طراحی کمپرسور C-2101 و فشار تنظیمی شیرهای ایمنی PSV-2122/23 توضیحات لازم ارائه گردد.

از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

حسن کریمی

سرپرست امور مهندسی سطح الارض

طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران

شماره: ۰۲/۲۲۹۴/۵۲۸۲۸۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

پیوست: سوابق



شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

باسمه تعالی

رونوشت: مجری طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران  
مدیر پروژه سطح الارض طرحهای نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک