

شماره نامه: ۰۲/۲۲۹۴/۳۰۶۴۸۸

تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

پیوست: ندارد



جناب آقای فرامرزیور
سرپرست پروژه شرکت پترو ایران

موضوع: پاسخ مذاکره ابزار دقیق - ترانسسمیتال TR-HY-0027

طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران - میدان بینک

شماره پروژه: ۰۲۰-۹۷۱۰۵۱-۵۳ - شماره قرارداد: ۹۱۸۴-۰۷۳-۵۳

با سلام

بازگشت به نامه BK-PEDCO-NISOC-0207-IN-LT-HY-12313 دریافتی مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ نامه بیست و ششمی

۱۲۰۹۱، نظرات این امور به شرح ذیل ارسال می گردد:

ITEM No.	DOCUMENT DESCRIPTION	DOCUMENT NO	CLASS	REV	تعداد برگه ها مقدار	تجهیزات				
						Reject	No Comment	Commented	Approved	Approved As Note
1	INSTRUMENT DATASHEETS / CERTIFICATES	BK-GCS-HY-120-IN-DS-0001	I	00	60			*		
2	JB TERMINATION DRAWING	BK-GCS-HY-120-IN-DW-0003	II	00	60			*		

INSTRUMENT DATASHEETS / CERTIFICATES

۱- برای ترانسسمیترهای فشار مقدار calibrated range متناسب با مقدار فشار طراحی و عملیات نمی باشد. لازم است این مقدار اصلاح گردد.

۲- در خصوص جدول تجهیزات thermometer در برخی از مقادیر به note 1 ارجاع داده شده است. این note در جایی نوشته نشده است، لازم است این note اضافه گردد.

۳- در خصوص جدول تجهیزات thermometer در مواردی که نیاز است به NACE بودن متریاال اشاره گردد.

۴- میزان دقت اندازه گیری برای ترانسسمیترها مطابق spec حداقل 0.1% of calibrated span می باشد. لازم است موارد نقض این مورد اصلاح گردد. بعنوان مثال در ترانسسمیترهای دما

۵- لازم است تجهیزات ترانسسمیترها از نوع SMART HART باشند. لازم است موارد نقض این مورد اصلاح گردد. بعنوان مثال در ترانسسمیترهای دما

۶- میزان دقت اندازه گیری برای کلیه ادوات ابزار دقیق مطابق با SPEC پروژه تنظیم گردد. در بسیاری از موارد این

میزان صحیح نمی باشد. بعنوان مثال در Differential Pressure Transmitter ترانسسمیترهای دما

شماره نامه : ۰۲/۲۲۹۴/۳۰۶۴۸۸

تاریخ نامه : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

پیوست: ندارد



۷-تگ تجهیزات مطابق با نقشه P&ID اصلاح گردد.

۸-برای ادوات ابزار دقیق حداقل FLANGE RATING #300 می باشد.

JB TERMINATION DRAWING

۱-در مدارک بخشی برای توضیح اختصارات و توضیح شماره بندی کابل و جعبه اتصال و NOTE های عمومی در نظر گرفته شود.

۲-قالب مدارک به شکلی باشد که در آن نوع اتصال screen و overall screen نمایش داده شود.

۳-در مورد اتصال زمین جعبه اتصال هیچ اشاره ای نشده است.

* بدیهی است که مسئولیت تطابق مدارک اصلاحی با نقطه نظرات کارفرما و همچنین صحت و کفایت محتوای کلیه مدارک ارسالی مطابق شرح خدمات و استانداردهای تصریح شده در اسناد مناقصه، استانداردهای IPS و دیگر مدارک پروژه بر عهده پیمانکار بوده و نقطه نظرات کارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نمی باشد.

از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

حسین کریمی

سرپرست امور مهندسی سطح الارض

طرحهای نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران

شماره نامه : ۰۲/۲۲۹۴/۳۰۶۴۸۸

تاریخ نامه : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

پیوست : ندارد



شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهای خاص)

بسمه تعالی

رونوشت: مجری سطح الارض طرحهای نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران

سرپرست اجرایی پروژه بیتک